

Ordner 7.13: Bauabfolge 13: Einbau Thermometer und Fertigstellung des Ofens



Einbau des Thermometers auf ca. 45°
der Ofenwölbung



Hochziehen der Futtermauer bis zum
Dach



Dach wieder 'runter und 'rein mit dem
Sand für Unterkante Dach-
Konstruktion

Ordner 7.13: Bauabfolge 13: Einbau Thermometer und Fertigstellung des Ofens



Vorderfront schließen. Anpassung einiger Lagen unter realen Abstandsbedingungen und...



....vermauern in richtiger Reihenfolge



Ansicht der Vorderfront - allerdings nach den ersten Anheizvorgängen. Zu sehen die Thermometer-Anzeige auf der linken Seite des Kamin-Vorsprungs - aus Sicherheitsgründen gegen Herumfuchteln mit den langen Werkzeugen eben dort angebracht.

Aufgeräumt ist. Einschieger und Aschekratzer stehen schon bereit.

Nicht bewährt hat sich das im Bild zu sehende Besteck: Zu schwer für einen drei bis 4 Stunden dauernden Heizvorgang

Ordner 7.13: Bauabfolge 13: Einbau Thermometer und Fertigstellung des Ofens



Dach wieder d'rauf. Dachziegel d'rauf.
Ofen fertig.

[Zurück zur Startseite](#)

[Zurück zur Startseite](#)